

PROYECTOS EN EJECUCION FONDOS PROPIOS 2018

No.	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACIÓN DE LA OBRA	MONTO SEGÚN CONTRATO	MONTO MODIFICADO	TIEMPO DE EJECUCION	BENEFICIARIOS DE LA OBRA	EMPRESA O ENTIDAD EJECUTORA	NOMBRE DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE DE LA OBRA	STATUS
1	CONSTRUCCION POZO (S) SECTOR CENTRO,	ALDEA ESTANCIA GRANDE, SAN JUAN SACATEPEQUEZ	Q 1.792.000,00	X	120 DIAS CALENDARIO	5,325 HABITANTES	CODAMA, S.A.	LAZARO PIRIR EQUITE	EN EJECUCION
2	CONSTRUCCION SALON MUNICIPAL,	BARRIO EL JOCOTECO CASCO URBANO, SAN JUAN SACATEPEQUEZ	Q 6.789.440,00	Q 8.143.724,70	180 DIAS CALENDARIO	15,900 HABITANTES	CONFUDE	LAZARO PIRIR EQUITE	EN EJECUCION
3	CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES	CERRO CANDELARIA, CASCO URBANO, SAN JUAN SACATEPEQUEZ	Q 2.700.000,00	X	180 DIAS CALENDARIO	15000 HABITANTES	CONSTRUCTORA MAHANAIM	LAZARO PIRIR EQUITE	EN EJECUCION
4	CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES	CASERIO CARRANZA, ALDEA LO DE MEJIA, SAN JUAN SACATEPEQUEZ	Q 1.670.000,00	X	90 DIAS CALENDARIO	13300 HABITANTES	CONFUDE	LAZARO PIRIR EQUITE	EN EJECUCION
5	CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES	SECTOR 5, LOS COTZOJAYES, ALDEA CRUZ BLANCA SAN JUAN SACATEPEQUEZ	Q 595.800,00	X	120 DIAS CALENDARIO	669 HABITANTES	CONSTRUCTORA D&D	LAZARO PIRIR EQUITE	EN EJECUCION
6	CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES	CASERIO LOS SINEYES, ALDEA SACSUY, SAN JUAN SACATEPEQUEZ	Q 744.875,00	X	120 DIAS CALENDARIO	1000 HABITANTES	CONSTRUCTORA D&D	LAZARO PIRIR EQUITE	EN EJECUCION
7	MEJORAMIENTO CALLE,	ENTRADA A COLONIA LAS FUENTES, HACIA LINDA VISTA, CIUDAD QUETZAL, ALDEA LO DE MEJIA, SAN JUAN SACATEPEQUEZ	Q 1.993.975,00	X	120 DIAS CALENDARIO	20,000 HABITANTES	TRAZOS Y CONSTRUCCIONES	LAZARO PIRIR EQUITE	EN EJECUCION
8	CONSTRUCCION POZO (S),	CASERIO LO DE GOMEZ, ALDEA SAJCAVILLA, SAN JUAN SACATEPEQUEZ	Q 1.498.000,00	X	120 DIAS CALENDARIO	500 HABITANTES	CODAMA, S.A.	LAZARO PIRIR EQUITE	EN EJECUCION

PROYECTOS EN EJECUCION FONDOS CODEDE 2018

1	CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES	SECTOR 5 ALDEA CRUZ BLANCA, SAN JUAN SACATEPEQUEZ	Q 998.665,00	X	120 DIAS CALENDARIO	2,100 HABITANTES	D&D	LAZARO PIRIR EQUITE	EN EJECUCION
2	CONSTRUCCION INSTITUTO TECNOLOGICO	CASERIO PACHALI, ALDEA SACSUY, SAN JUAN SACATEPEQUEZ	Q 11.433.565,00	X	240 DIAS CALENDARIO	4,200 HABITANTES	TRAZOS Y CONSTRUCCIONES S.A.	LAZARO PIRIR EQUITE	EN EJECUCION
3	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA,	CASERIO SAN MATIAS, ALDEA SUACITE, SAN JUAN SACATEPEQUEZ	Q 893.500,00	X	120 DIAS CALENDARIO	200 HABITANTES	TRAZOS Y CONSTRUCCIONES S.A.	LAZARO PIRIR EQUITE	EN EJECUCION